



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ นศ ๓๙๕๐๑/ ๓๖๓๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพนั้น

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔) โดยมีโครงการที่ไม่ดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการ และโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว แยกตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานที่แนบมาด้วยนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นายอนุเชตร ไชยสร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต.....


(นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม.....

(ลงชื่อ) 
(นายสัญญา ทองอร่าม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

รายงานผลการดำเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สมสร-ปากรงค์	ก่อสร้างถนน คสล. สมสร-ปากรงค์ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๔๙๔,๐๐๐	/				๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนซี้แรด-ควนหัวไทร (โก๊ลิ๊ก-ห้วยซี้เหล็ก)	ก่อสร้างถนน คสล.สายควนซี้แรด-ควนหัวไทร (โก๊ลิ๊ก-ห้วยซี้เหล็ก) โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับทำผิวทางคสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)	๔๙๔,๐๐๐		/				๔๙๔,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าแนว - คลองลำต้ง	ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าแนว - คลองลำต้ง โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร เสริมท่อ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด ๑.๐๐ ม.จำนวน ๗ ท่อน ดาดคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะ ถมหินผุยกระดับสูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร ทำผิวทาง คสล.กว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๓.กำหนด)	๔๙๘,๐๐๐	/				๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แนวหกทิศเหนือ ม.๔-๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.แนวหกทิศเหนือ ม.๔-๑๒ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ตลอดสายทาง ทำผิวทาง คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๔๙๖,๐๐๐	/				๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายแนวหนึ่งทิศเหนือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายแนวหนึ่งทิศเหนือ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับทำผิวทาง คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรังละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	/				๔๙๔,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายพร้อมติดตั้งระบบประปา	ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย พร้อมติดตั้งระบบประปา โดยทำการติดตั้งระบบประปาภูเขา(กาลักน้ำ) ใช้ท่อเมน pvc ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑๖๙,๘๐๐	/					๑๖๙,๘๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม ศพด.	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม ศพด โดยทำการปูกระเบื้องบริเวณรอบนอกอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ ๒๐๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑๒๔,๙๐๐		/				๑๒๔,๙๐๐	
๒	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองเพื่อ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	/				๑๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองในการ ดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้าน โภชนาการและด้านการดูแลช่องปาก	๑๐,๐๐๐		/				๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ให้เด็ก ใน ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านนิคม	๘๔๓,๗๕๐	/				๒๒๖,๘๐๐	๖๑๖,๙๕๐	
๕	โครงการเสริมสร้างทักษะ ชีวิตและการเรียนรู้	ส่งเสริม สร้างทักษะ การเรียนรู้ ให้แก่เด็กและ เยาวชน	๑๘,๐๐๐	/				๑๘,๐๐๐	๐	
๖	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านนิคม	๒,๒๗๒,๐๐๐	/				๑,๐๗๐,๐๐๐	๑,๒๐๒,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน สังกัด ศพด. บ้านนิคม จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศพด.บ้านนิคม ศพด. นาดำเสา และนักเรียน ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนสมสรร โรงเรียนบ้าน เขาวง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน และโรงเรียน บ้านนาดำเสา	๑,๓๐๘,๗๖๕	/					๑,๓๐๘,๗๖๕	
๘	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมอิสลาม	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้าน จริยธรรมอิสลามตามหลักศาสนา เรียนรู้และ ฝึกศาสนกิจที่ถูกต้อง เข้าถึงชุมชน เสริมสร้าง ความเข้าใจ สนับสนุนความหลากหลายทาง วัฒนธรรมตามแนวทศสุภคมนิยม	๑๒,๐๐๐	/					๑๒,๐๐๐	

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค ไข้หวัดนก เป็นต้น	๒๕,๐๐๐		/				๒๕,๐๐๐	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้าและการป้องกันเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๙๒,๘๐๐	/				๗๘,๗๘๐	๑๔,๐๒๐	
๓	โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข๑๓หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้านละ ๓ โครงการ คือ ๑.โครงการ สตรีไทย ร่วมใจต้านภัย มะเร็งเต้านม ๒.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๓.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด ในชุมชน	ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้านละ ๓ โครงการ ได้แก่ -โครงการสตรีไทย ร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม -โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน -โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด ในชุมชน	๒๖๐,๐๐๐		/			๒๖๐,๐๐๐		

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง พัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้ประชาชนในเขต ตำบล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและ เยาวชน	๗๕,๐๐๐		/				๗๕,๐๐๐	ไม่ดำเนิน โครงการเนื่อง ด้วยสถานการณ์ โควิด ๑๙
๒	โครงการค่ายเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษพิษภัย ของยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด เพื่อพัฒนาให้นักเรียน เด็ก และ เยาวชนสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	๖๐,๐๐๐		/				๖๐,๐๐๐	
๓	โครงการตามรอยพ่อ อยู่ อย่างพอเพียง	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เด็กและ เยาวชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้ชีวิตตามหลักความพอเพียง	๑๐,๐๐๐		/				๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรม โรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณ	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ มีทักษะ สามารถ ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง สร้างเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	๓๐,๐๐๐	/				๓,๗๕๐	๒๖,๒๕๐	
๕	โครงการจิตแจ่มใส ในวัย ผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข ภาวะในวัยผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐		/				๔๐,๐๐๐	

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร. พร้อมจัดตั้งศูนย์วิทยุของ ตำบลบ้านนิคม	ให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและและบรรเทาภัยอันตราย ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่างๆ	๗๐,๐๐๐		/				๗๐,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนิคม ในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนิคม ในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ	๖๐,๐๐๐		/				๖๐,๐๐๐	
๓	โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย วัตภัยอุทกภัย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐		/				๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	เพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมา ตลอดจนบรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	๒๕,๐๐๐		/				๒๕,๐๐๐	

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการกีฬาเด็กและเยาวชน	ส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา ออก กำลังกาย ห่างไกลอบายมุข โดยจัดการแข่งขันกีฬาเช่น ฟุตบอล เปตอง กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน และอื่นๆ	๑๓๐,๐๐๐		/				๑๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	๓๐,๐๐๐		/				๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาดำบล บ้านนิคม	ส่งเสริมให้ประชาชน เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ห่างไกลอบายมุข โดยจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ กีฬาพื้นบ้าน และอื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐		/				๒๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงาน ภายนอก	จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	๑๐,๐๐๐		/				๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา สนามกีฬาากลาง ตำบลบ้านนิคม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา สนามกีฬาากลาง ตำบลบ้านนิคม และบริเวณรอบๆ ให้มี สภาพแวดล้อม เหมาะสม สวยงาม และมี สภาพพร้อมใช้งาน	๔๕,๐๐๐	/				๔๕,๐๐๐	๐	
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การเล่นมหรสพ และ ศิลปะพื้นบ้าน	อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรำมโนราห์ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้าน ภาคใต้	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมประเพณี เข้าพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมทางศาสนา	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีชัก พระ	กิจกรรมการตกแต่งเรือพระ การแห่เรือพระ กิจกรรมทางศาสนา	๒๕,๐๐๐		/				๒๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๙	โครงการส่งเสริมประเพณี บุญทานไฟ	กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธิตการทำขนม จากปราชญ์ชาวบ้าน	๔๐,๐๐๐		/			๘,๙๘๒	๒,๐๑๘	ไม่ดำเนิน โครงการเนื่อง ด้วยสถานการณ์ โควิด ๑๙ เบิกจ่าย ๘,๙๘๒ โอนลด ๒๙,๐๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง	กิจกรรมประกวดกระทง การแสดงของ นักเรียน การแสดงของกลุ่มองค์กรต่างๆ	๗๐,๐๐๐	/				๖๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	
๑๑	โครงการอุดหนุนส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุ นครศรีธรรมราช และ แห่ผ้าห่มพระพุทธรูปศิลาศิรี ธรรมนครอัครมหามังมงคล อำเภอบางขัน	อุดหนุนโครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราชและแห่ผ้าห่ม พระพุทธรูปศิลาศิรีธรรมนครอัครมหามังมงคล อำเภอบางขัน	๕๕,๐๐๐	/				๕๕,๐๐๐	๐	
๑๒	โครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เทศกาล เดือนสิบ	อุดหนุนโครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อำเภอบางขัน	๓๐,๐๐๐		/				๓๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการอุดหนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบางขันโครงการ อุดหนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน	๓๕,๐๐๐	/				๓๕,๐๐๐	๐	

๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๗๐๒,๘๐๐	/				๓,๗๑๐,๑๐๐	๓,๙๙๒,๗๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๗๙,๙๙๕	/				๘๑๒,๐๐๐	๗๖๗,๙๙๕	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	/				๒๑,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	

๒.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสาร	ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารโดยการทำการก่อสร้างศาลาที่ผู้โดยสาร กว้าง ๓.๐๐x๓.๐๐ เมตร จุดสามแยก ภัณฑารักษ์ จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบที่ ๐๒๓.กำหนด)	๙๖,๐๐๐	/				๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนส่งเสริมเกษตร อินทรีย์และชีวภาพ	อบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่	๑๒,๕๐๐		/				๑๒,๕๐๐	

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า	ฝึกอบรมเกี่ยวกับการผูกผ้า จับจีบผ้าขึ้นพื้นฐานต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมได้	๑๒,๐๐๐		/				๑๒,๐๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย	ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย	๑๐,๐๐๐		/				๑๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ข้างทางสายหลัก ที่สาธารณะ หัวไร่ปลายสวน ครอบคลุมทั้ง ๑๓	ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ข้างทางสายหลัก ที่สาธารณะ หัวไร่ปลายสวนและป่าชุมชน	๑๕,๐๐๐	/				๑๔,๘๕๐	๑๕๐	
๒	โครงการรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่	ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๓	โครงการ รักรักษา รักษา รักรักษา	เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปลูก ต้นไม้ ปรับสถานที่ให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่	๑๕,๐๐๐	/				๑๓,๒๐๐	๑,๘๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมการขยาย พันธ์สัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ	กิจกรรมส่งเสริมการขยายพันธ์สัตว์น้ำสู่แหล่ง ธรรมชาติ	๘,๐๐๐	/					๘,๐๐๐	

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์การปลูก จิตสำนึกการคัดแยกขยะ ให้กับครัวเรือน	อบรมให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะ ภาคครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพกระบวนการจัดการขยะในชุมชน	๒๕,๐๐๐		/				๒๕,๐๐๐	

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพในตำบล	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑๒,๐๐๐		/				๑๒,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการ อบรม.พปประชาชน	ออกพื้นที่เพื่อให้บริการหรือให้ความรู้รับฟัง ปัญหาความต้องการแถลงนโยบายและ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและภารกิจ ของอบต.กับประชาชน	๒๐,๐๐๐		/				๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของ อบต.	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	๑๐,๐๐๐		/				๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการบูรณาการแผน ชุมชนเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาตำบล	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินกิจกรรม ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการบูรณาการ แผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐		/				๕,๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร	จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	๒๑๐,๐๐๐	/				๑๙๗,๒๘๐	๑๒,๗๒๐	
๕	โครงการจัดทำแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการ ใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ของ อบต.บ้านนิคม	๑๕๐,๐๐๐		/				๑๕๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงลานจอดรถบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.บ้านนิคม	ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.บ้านนิคม โดยทำการรื้อถอนอาคารจอดรถเดิมออก ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ถมดินปรับระดับพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๔๐๐	/				๔๙๘,๐๐๐	๑,๔๐๐	

บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(๑.๑) งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๔,๐๐๐	/				๓,๘๐๐	๒๐๐	
๒	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว	๙,๐๐๐	/				๙,๐๐๐	๐	
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๔๗,๐๐๐	/				๔๕,๘๐๐	๑,๒๐๐	
๔	ตู้เก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้	๔,๐๐๐	/				๔,๐๐๐	๐	
๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนผสม ๓ ฟุต	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนผสม ๓ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	๖,๕๐๐	/				๖,๕๐๐	๐	
๖	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	/				๕,๘๐๐	๒๐๐	
๗	โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว	๖๐,๐๐๐	/				๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๘	พัดลมอุตสาหกรรม	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมจำนวน ๒ ตัว	๖,๐๐๐	/				๔,๗๘๐	๑,๒๒๐	

(๑.๒) งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว	๑๕,๐๐๐	/				๑๔,๕๐๐	๕๐๐	
๒	เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๗,๐๐๐	/				๔,๙๐๐	๒,๑๐๐	
๓	ตู้เหล็ก	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๑ ตู้	๗,๐๐๐	/				๖,๙๐๐	๑๐๐	
๔	ตู้เหล็กบานเลื่อนผสม ๓ ฟุต	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนผสม ๓ ฟุต จำนวน ๖ ตู้	๓๙,๐๐๐	/				๓,๙๐๐	๐	
๕	โต๊ะพับอเนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๐x ยาว ๑๕๐x สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	/				๕,๐๐๐	๐	
๖	โต๊ะอเนกประสงค์	จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๐ x ยาว ๖๐ x สูง ๕๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	/				๔,๖๐๐	๔๐๐	

๒.) แผนงานการศึกษา

(๒.๑) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว	๑๒,๐๐๐	/				๑๑,๖๐๐	๔๐๐	
๒	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ ตู้	๓,๘๐๐	/				๓,๗๐๐	๑๐๐	
๓	ตู้เหล็กบานเลื่อน	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ๓ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	๖,๕๐๐	/				๖,๕๐๐	๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

๑.) แผนงานการศึกษา

(๑.๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โต๊ะนักเรียนอนุบาล	จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลแบบกลุ่ม ๖ ที่นั่ง โต๊ะขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๕๕ เซนติเมตร เก้าอี้ขนาด ๒๕ x ๒๕ x ๕๕ เซนติเมตร จำนวน ๓ ชุด	๑๖,๕๐๐	/				๑๖,๒๐๐	๓๐๐	

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(๑.๑) งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	วิทยุสื่อสารที่ได้รับการยกเว้น ใบอนุญาตพกพา	จัดซื้อวิทยุสื่อสารที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต พกพา ๒ เครื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ในการปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน ของ กองคลัง	๙,๐๐๐	/				๘,๕๘๐	๔๒๐	

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(๑.๑) งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว สำหรับติดตั้งห้องประชุมสภาฯ ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง	๓๖,๐๐๐	/				๒๓,๒๐๐	๐	เบิกจ่าย ๒๓,๒๐๐ โอนลด ๑๒,๘๐๐

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(๑.๑) งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	ติดตั้งผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ -ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม -ห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม -ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	/				๔๔,๕๐๐	๐	เบิกจ่าย ๔๔,๕๐๐ โอนลด ๕,๕๐๐

๖. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(๑.๑) งานบริหารคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องวัดระยะเลเซอร์	จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ของกองคลัง	๑๒,๐๐๐	/				๑๒,๐๐๐	๐	

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(๑.๑) งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	/				๖๓,๐๐๐	๐	เบิกจ่าย ๖๓,๐๐๐ โอนลด ๓,๐๐๐
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	/				๗,๕๐๐	๑๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๘๐๐	/				๗,๕๐๐	๓๐๐	
๔	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก (External Storage)	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ ภายนอก (External Storage)	๕๐,๐๐๐	/				๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

(๑.๒) งานบริหารคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	/				๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๒๐๐	/				๕,๐๐๐	๒๐๐	
๓	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	/				๒,๕๐๐	๑๐๐	
๔	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องโปรแกรมบันทึกทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๓๐,๐๐๐	/				๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

๒.) แผนงานการศึกษา

(๒.๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	คอมพิวเตอร์	จัดซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	/				๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๖๐๐	/				๘,๔๐๐	๒๐๐	
๓	เครื่องสำรองไฟ	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	/				๔,๘๐๐	๒๐๐	

๓.) แผนงานเคหะและชุมชน

(๓.๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	/				๒๒,๐๐๐		
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	/				๗,๕๐๐		