



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ที่ นศ ๗๙๕๐๑/ ๑๑๖๖ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘.....


เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘).....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... 

(นายอนุเชษฐ์ ไชยสร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต..... - *(เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘)*


(ลงชื่อ)..... 

(นางพุ่มชาติ จันทวงศ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม.....

ว่าที่ร้อยตรี..... 

(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

## ผลการดำเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแนว ๕ ทิศได้	ก่อสร้างถนน คสล.สายแนว ๕ ทิศ ได้ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้น ทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	มิ.ย.-๖๘	๔๙๘,๐๐๐	/					/	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	/		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทาง เดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	พ.ค.-๖๘	๔๙๗,๐๐๐	/					/	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนเสม็ด คสล.สายควนเสม็ด ชุม (จากบ้านนายชิวิน ดวงมาก - (จากบ้านนายชิวิน ดวง มาก - บ้านนายนอบ พันธ์มีศรี)	ก่อสร้างถนน คสล.สายควนเสม็ด ชุม(จากบ้านนายชิวิน ดวงมาก - บ้านนายนอบ พันธ์มีศรี) โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทาง เดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	พ.ค.-๖๘	๒๙๘,๐๐๐	/					/	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายควนนกหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควน นกหว้า โดยทำการเกรดปรับแต่ง พื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	เม.ย.-๖๘	๔๙๖,๐๐๐	/					/	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก) (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		รอบ ๖ เดือน (หลัง) (เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อเหลี่ยมสายบ้านนายหอม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อเหลี่ยมสายบ้านนายหอม โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินปูข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	มี.ค.-๖๘	๔๙๗,๐๐๐		/				/		๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง			การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดการแผนการดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเหียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเหียง โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินปูข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	มี.ค.-๖๘	๔๙๘,๐๐๐	/					/	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลังดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก) (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		รอบ ๖ เดือน (หลัง) (เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔ โดยทำ การเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้ว บดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตาราง เมตร) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านนิคมกำหนด)	พ.ค.-๖๘	๒๘๒,๐๐๐		/				/		๒๘๒,๐๐๐	กองช่าง			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไต่ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไต่ หมู่ที่ ๑๒ โดย ทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมี พื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ก.พ.-๖๘	๔๙๘,๐๐๐	/					/	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากรงค์ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากรงค์ หมู่ที่ ๑๓ โดยทำการ เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบด ทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒๒. กำหนด)	ก.พ.-๖๘	๔๙๗,๐๐๐		/				/		๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๓๘-๑๕ สาย แนว ๗ ทิศใต้ หมู่ที่ ๘-๑๐ ตำบลบ้านนิคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๓๘-๑๕ สายแนว ๗ ทิศใต้ หมู่ที่ ๘-๑๐ ตำบลบ้านนิคม จำนวน ๔ ช่วง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๙๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	ม.ค.-๖๘	๕,๙๑๙,๐๐๐	/					/	๕,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๓๘-๑๑ สาย แนว ๓ ทิศเหนือ หมู่ที่ ๕-๙ ตำบลบ้านนิคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๓๘-๑๑ สายแนว ๓ ทิศเหนือ หมู่ที่ ๕-๙ ตำบลบ้านนิคม จำนวน ๔ ช่วง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว รวม ๑,๙๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์กร บริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	ม.ค.-๖๘	๕,๖๒๖,๐๐๐	/					/	๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๖,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ
๑๒	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ จุด บริเวณชุมชนห้วยลึก โดยทำการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อย กว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่ น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท่อกร PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใน บ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านนิคมกำหนด)	ธ.ค.-๖๗	๒๘๙,๐๐๐	/					/		๒๘๙,๐๐๐	กองช่าง			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ จุดบริเวณชุมชนบ้านควนแบก โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง ท่อกรู PVC ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านนิคมกำหนด)	ธ.ค.-๖๗	๒๘๙,๐๐๐		/				/		๒๘๙,๐๐๐	กองช่าง			การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดการแผนการดำเนินงาน

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

## ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงิน รายหัว อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เด็กใน ศพด. ใน สังกัด อบต.บ้านนิคม	ก.ย.-๖๘	๙๓๒,๘๐๕	/					/	๓๔๐,๕๒๔.๐๐	๕๙๒,๒๘๑	กอง การศึกษาฯ			โครงการยังไม่ เสร็จสิ้น
๒	โครงการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตและการ เรียนรู้	ส่งเสริม สร้างทักษะชีวิต การ เรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน	มี.ค.-๖๘	๑๕,๐๐๐	/					/		๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการแผนการ ดำเนินงานฯ
๓	โครงการเฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ดำเนินการอบรม รมรงค์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ เฝ้าระวังโรคฯ แก่เด็กและ ผู้ปกครอง และ/หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและเฝ้า ระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	พ.ย.-๖๗	๑๕,๐๐๐	/					/		๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการแผนการ ดำเนินงานฯ
๔	โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้าน โภชนาการและด้านการดูแลช่อง ปาก	พ.ค.-๖๘	๑๕,๐๐๐	/					/	๑๔,๕๙๐.๐๐	๔๑๐	กอง การศึกษาฯ	/		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๕	โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนสังกัด ศพด. บ้านนิคม จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศพด.บ้าน นิคม ศพด. นาดำเสา และ นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมสรร โรงเรียน บ้านเขาวง โรงเรียนบ้านนิคมวัง หิน และโรงเรียนบ้านนาดำเสา	มิ.ย.-๖๘	๑,๓๖๖,๘๒๐	/				/	๗๕๑,๐๑๒.๑๑	๖๑๕,๘๐๗.๘๙	กอง การศึกษาฯ			โครงการยังไม่ เสร็จสิ้น	
๖	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล บ้านนิคม	มิ.ย.-๖๘	๒,๗๕๖,๐๐๐	/				/	๑,๕๓๙,๔๑๖.๐๐	๑,๒๑๖,๕๘๔.๐๐	กอง การศึกษาฯ			โครงการยังไม่ เสร็จสิ้น	
๗	โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม อิสลาม	อบรมให้ความรู้การปฏิบัติตนตาม หลักจริยธรรมตามหลักศาสนา อิสลาม การปฏิบัติศาสนกิจที่ ถูกต้อง	เม.ย.-๖๘	๑๕,๐๐๐	/				/	๑๔,๙๕๐.๐๐	๖๐	กอง การศึกษาฯ	/			

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ก.ย.-๖๘	๒๐,๐๐๐		/				/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เม.ย.-๖๘	๑๐๐,๐๐๐		/				/		๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

## ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการค่ายเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	เข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางวิชาการ บรรยายให้ ความรู้เรื่องยาเสพติด กิจกรรม สันทนาการ กิจกรรมสร้างจิต อาสา ฯ	มิ.ย.-๖๘	๖๐,๐๐๐		/				/	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		/	โอนงบประมาณ เนื่องจากไม่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	โครงการจิตแจ่มใส ใน วัยผู้สูงอายุ	กิจกรรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตแก่ ผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนา	เม.ย.-๖๘	๔๐,๐๐๐		/				/		๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๓	โครงการฝึกอบรม ทักษะการนวดแพทย์ แผนไทย	อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะ การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ	ม.ค.-๖๘	๒๐,๐๐๐		/				/		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประกอบด้วยฐานกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ความบันเทิงควบ คู่ กัน ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง	ม.ค.-๖๘	๑๒๐,๐๐๐	/					/	๑๑๙,๙๕๖.๐๐	๔๔	กอง การศึกษาฯ	/		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๕	โครงการสนับสนุน กิจกรรมโรงเรียนจิต แจ่มใสวัยเกษียณ	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้ง ด้านโภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ พืชสมุนไพร กิจกรรมสาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับ เด็กเยาวชน การส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข	ก.ย.-๖๘	๕๐,๐๐๐		/				/		๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

## ๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร.	ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	มี.ค.-๖๘	๑๗๐,๐๐๐	/				/	๑๖๙,๘๑๔.๐๐	๑๘๖	สำนักปลัดฯ	/		โอนงบเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท	
๒	โครงการอันเกี่ยวเนื่อง กับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยก่อนเกิดเหตุและหลัง เกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ	ก.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐		/			/		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				
๓	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วน ตำบล บ้านนิคม หลักสูตร ทพทวน	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านนิคม ในการ เตรียมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ	มี.ย.-๖๘	๕๐,๐๐๐		/			/		๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ				

## ๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ								
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลบ้านนิคม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านนิคม เช่น ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล กรีฑา กีฬา พื้นบ้าน และอื่นๆ	มิ.ย.-๖๘	๓๕๐,๐๐๐		/				/		๓๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๒	โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสำหรับ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่	เม.ย.-๖๘	๕๕,๐๐๐		/				/		๕๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานภายนอก	จัดส่งนักกีฬาของตำบลบ้านนิคม เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก	ก.ย.-๖๘	๕,๐๐๐		/				/		๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๔	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ดูแลรักษา สนาม กีฬาากลางตำบลบ้านนิคม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา สนามกีฬาากลางตำบลบ้านนิคม และบริเวณรอบๆ ให้มี สภาพแวดล้อม เหมาะสม สวยงาม และมีสภาพพร้อมใช้งาน	ก.ย.-๖๘	๔๐,๐๐๐		/				/	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ		/	โอนงบประมาณ เนื่องจากไม่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๕	โครงการเมล็ดสัมพันธ์	บรรยายชีวประวัติ หลักคำสอน หลักปฏิบัติ คุณงามความดี การ ดำรงชีวิตของศาสดามูฮัมหมัด	ก.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐		/				/		๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๖	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเล่น มหรสพ และศิลปะ พื้นบ้าน	อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการรำ มโนราห์แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่	ก.ย.-๖๘	๑๕,๐๐๐		/				/		๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๗	โครงการส่งเสริม ประเพณีเข้าพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวาย เทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา กิจกรรมทางศาสนา	ก.ค.-๖๘	๒๕,๐๐๐		/				/		๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๘	โครงการส่งเสริม ประเพณีชักพระ	กิจกรรมการตกแต่งเรือพระ การ แห่เรือพระ กิจกรรมทางศาสนา	ต.ค.-๖๗	๔๐,๐๐๐		/				/	๒๘,๒๖๕.๐๐	๑๑,๗๓๕	กอง การศึกษาฯ	/		โอนงบประมาณ เนื่องจากไม่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๙	โครงการส่งเสริม ประเพณีบุญทานไฟ	กิจกรรมสาธิตการทำขนมจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน กิจกรรมการตักบาตร พิธีกรรม	ธ.ค.-๖๗	๓๕,๐๐๐	/					/	๓๔,๙๗๖.๐๐	๒๔	กอง การศึกษาฯ	/		
๑๐	โครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง การแสดงของ นักเรียน การแสดงของกลุ่ม องค์กรต่างๆ กิจกรรมลอยกระทง	พ.ย.-๖๗	๑๑๐,๐๐๐	/					/	๑๐๙,๗๑๑.๐๐	๒๘๙	กอง การศึกษาฯ	/		
๑๑	โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีเทศกาลเดือน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล เดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๘ อำเภอบางขัน	ก.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐	/					/		๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			
๑๒	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลวันมาฆบูชาแห่ง ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และ แห่งผ้าไหมพระพุทธ ลีลาศรีธรรมนครอัคร มหามิ่งมงคล อำเภอ	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล วันมาฆบูชาแห่งผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และแห่งผ้าไหม องค์พระพุทธลีลาศรีธรรมนคร อัครมหามิ่งมงคล อำเภอบางขัน ประจำปี ๒๕๖๘	ก.พ.-๖๘	๕๕,๐๐๐	/					/	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	/		
๑๓	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีชักพระ อำเภอ บางขัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.-๖๗	๕๐,๐๐๐	/					/	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	/		

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชนในตำบล	อบรมเรียนรู้ทักษะการทำขนมที่ กำลังเป็นที่นิยมด้วยการฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประกอบ อาชีพ	พ.ค.-๖๘	๒๕,๐๐๐	/					/	๑๘,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	/		

#### ๓.๒ แผนการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ และชีวภาพ	ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้าน การเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง	ม.ค.-๖๘	๑๕,๐๐๐		/				/		๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการแผนการ ดำเนินงานฯ

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ข้าง ทางสายหลัก ที่ สาธารณะ หัวไร่ปลาย สวน ครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ข้างทาง สายหลัก และพื้นที่สาธารณะต่างๆ	ส.ค.-๖๘	๒๕,๐๐๐		/				/	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			โอนงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันการตัดไม้ ทำลายป่าและป้องกัน ไฟป่า	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สร้าง เครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่ป่าในเขต บ้านนิคม	ก.พ.-๖๘	๑๕,๐๐๐	/					/	๑๔,๘๔๐.๐๐	๑๖๐	สำนักปลัดฯ	/		
๓	โครงการ รั้วน้ำ รั้วป่า รักษาแผ่นดิน	เชิญชวน เด็ก เยาวชน ประชาชน หน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	ก.ค.-๖๘	๒๕,๐๐๐		/				/		๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๔	โครงการรักษาความ สะอาดบริเวณสองข้าง ทางถนนและพื้นที่ สาธารณะในเขตพื้นที่	ดำเนินกิจกรรมรักษาความ สะอาดบริเวณสองข้างทางถนน และพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูก สุขลักษณะ	ก.ค.-๖๘	๓๐,๐๐๐	/					/	๒๐,๔๗๐.๐๐	๙,๕๓๐	สำนักปลัดฯ			ตั้งงบประมาณไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท โอนงบเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท  โครงการยังไม่ เสร็จสิ้น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและ องค์ประกอบของการพัฒนางาน ด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการฯ แบบบูรณาการ ความเข้าใจในการ ใช้ประโยชน์และความสำคัญของ พันธุกรรมพืชและทรัพยากร	มิ.ย.-๖๘	๒๕,๐๐๐		/				/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			โอนงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพิ่ม เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมตาม เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย	ก.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐		/				/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			โอนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

## ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการรณรงค์และให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการและลดมลพิษ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ก.ย.-๖๘	๑๓,๐๐๐	/					/	๙,๗๕๐.๐๐	๓,๒๖๐	สำนักปลัดฯ	/		
๒	โครงการรณรงค์การ ปลูกจิตสำนึกการคัด แยกขยะให้กับครัวเรือน	รณรงค์ประชาชนในการปลูก จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓ R	ก.ย.-๖๘	๓๕,๐๐๐	/					/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			โอนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการบูรณาการ แผนชุมชนเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินกิจกรรมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล และการบูรณา การแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ธ.ค.-๖๗	๑๐,๐๐๐		/				/		๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานฯ
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้และส่งเสริม เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนคนรุ่น ใหม่ ถึงความสำคัญของการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข การแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองฯ	ก.พ.-๖๘	๓๐,๐๐๐		/				/		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานฯ
๓	โครงการ อบต. พบ ประชาชน	รับให้บริการต่างๆ ให้ความรู้ รับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน แลกงนโยบายของ ผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ผลการ ปฏิบัติงานและภารกิจของ อบต.	ก.ย.-๖๘	๒๘,๐๐๐	/					/	๒๗,๙๘๐.๐๐	๒๐	สำนักปลัดฯ	/		โอนงบประมาณ เพิ่ม ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔	โครงการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินกิจกรรม อบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	มี.ค.-๖๘	๑๓๐,๐๐๐		/				/		๑๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานฯ

## บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนินแล้ว เสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก) (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		รอบ ๖ เดือน (หลัง) (เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	ถังน้ำ	จัดซื้อถังน้ำ จำนวน ๑๐ ใบ เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในการขาด แคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	ก.พ.-๖๘	๗๐,๐๐๐	/					/	๔๓,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐	สำนัก ปลัดฯ	/		