

ผลการดำเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแนว ๕ ทิศใต้	ก่อสร้างถนน คสล.สายแนว ๕ ทิศ ใต้ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้น ทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑-มี.ย.	๔๙๘,๐๐๐	/					/	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	/		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทาง เดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	พ.ค.-๖๘	๔๙๗,๐๐๐	/					/	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ								
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนเสม็ดชุม (จากบ้านนายชีวิน ดวง มาก - บ้านนายอบ พันธ์มีศรี)	ก่อสร้างถนน คสล.สายควนเสม็ด ชุม(จากบ้านนายชีวิน ดวงมาก - บ้านนายอบ พันธุ์มีศรี) โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทาง เดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	พ.ค.-๖๘	๒๙๘,๐๐๐	/					/	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายควนนก หว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควน นกหว้า โดยทำการเกรดปรับแต่ง พื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	เม.ย.-๖๘	๔๙๖,๐๐๐	/					/	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ								
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อเหลี่ยมสายบ้านนายหอมพร้อมท่อเหลี่ยมสายบ้านนายหอม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อเหลี่ยมสายบ้านนายหอม โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินปูข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	มี.ค.-๖๘	๔๙๗,๐๐๐	/	/	/	/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง			การดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนดการแผนการดำเนินงาน		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเหียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเหียง โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินปูข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	มี.ค.-๖๘	๔๙๘,๐๐๐	/	/	/	/	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลังดำเนินการ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินปูข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านนิคมกำหนด)	พ.ค.-๖๘	๒๘๒,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๒๘๒,๐๐๐	กองช่าง			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไต่ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไต่ หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินปูข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ก.พ.-๖๘	๔๙๘,๐๐๐	/					/	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลังดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากรงค์ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากรงค์ หมู่ที่ ๑๓ โดยทำการ เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบด ทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	ก.พ.-๖๘	๔๙๗,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง			การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงาน
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ นศ.ถ ๑๓๘-๑๕ สาย แนว ๗ ทิศใต้ หมู่ที่ ๘-๑๐ ตำบลบ้านนิคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๓๘-๑๕ สายแนว ๗ ทิศใต้ หมู่ที่ ๘-๑๐ ตำบลบ้านนิคม จำนวน ๔ ช่วง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๙๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๗๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	ม.ค.-๖๘	#####	/					/	๕,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ นศ.ถ ๑๓๘-๑๑ สาย แนว ๓ ทิศเหนือ หมู่ที่ ๕-๕ ตำบลบ้านนิคม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๓๘-๑๑ สายแนว ๓ ทิศเหนือ หมู่ที่ ๕-๕ ตำบลบ้านนิคม จำนวน ๔ ช่วง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๙๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๗,๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน นิคม อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	ม.ค.-๖๘	#####	/					/	๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๖,๐๐๐	กองช่าง			โครงการกำลัง ดำเนินการ
๑๒	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ จุด บริเวณชุมชนห้วยลึก โดยทำการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อย กว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่ น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท่อกร PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านนิคมกำหนด)	ธ.ค.-๖๗	๒๘๙,๐๐๐	/					/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๒๘๙,๐๐๐	กองช่าง			การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					(ตามเป้าหมาย)		
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ จุดบริเวณชุมชนบ้านควนแบก โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง ท่อกรุ PVC ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลขนาด ไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อม ตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. บ้านนิคมกำหนด)	ธ.ค.-๖๗	๒๘๙,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๒๘๙,๐๐๐	กองช่าง			การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงิน รายหัว อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้เด็กใน ศพด. ใน สังกัด อบต.บ้านนิคม	ก.ย.-๖๘	๙๓๒,๘๐๕	/					/	๓๔๐,๕๒๔.๐๐	๕๙๒,๒๘๑	กอง การ ศึกษาฯ			โครงการยังไม่ เสร็จสิ้น
๒	โครงการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตและการ เรียนรู้	ส่งเสริม สร้างทักษะชีวิต การ เรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน	มี.ค.-๖๘	๑๕,๐๐๐	/					/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงาน
๓	โครงการเฝ้าระวัง โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ดำเนินการอบรม รมรงค์ ให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ เฝ้าระวังโรคฯ แก่เด็กและ ผู้ปกครอง และ/หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและเฝ้า ระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	พ.ย.-๖๗	๑๕,๐๐๐	/					/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงาน
๔	โครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้าน โภชนาการและด้านการดูแลช่อง ปาก	พ.ค.-๖๘	๑๕,๐๐๐	/					/	๑๔,๕๙๐.๐๐	๔๑๐	กอง การ ศึกษาฯ	/		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๕	โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนสังกัด ศพต. บ้านนิคม จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศพต.บ้าน นิคม ศพต. นาตาเสา และ นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมสร โรงเรียน บ้านเขาวง โรงเรียนบ้านนิคมวัง หิน และโรงเรียนบ้านนาตาเสา	มิ.ย.-๖๘	๑,๓๖๖,๘๒๐	/					/	๗๕๑,๐๑๒.๑๑	๖๑๕,๘๐๗.๘๙	กอง การ ศึกษาฯ			โครงการยังไม่ เสร็จสิ้น
๖	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล บ้านนิคม	มิ.ย.-๖๘	#####	/					/	๑,๕๓๙,๔๑๖.๐๐	๑,๒๑๖,๕๘๔.๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			โครงการยังไม่ เสร็จสิ้น
๗	โครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม อิสลาม	อบรมให้ความรู้การปฏิบัติตน ตามหลักจริยธรรมตามหลัก ศาสนาอิสลาม การปฏิบัติ ศาสนกิจที่ถูกต้อง	เม.ย.-๖๘	๑๕,๐๐๐	/					/	๑๔,๙๔๐.๐๐	๖๐	กอง การ ศึกษาฯ	/		

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ก.ย.-๖๘	๒๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการตาม แผน
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เม.ย.-๖๘	๑๐๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการตาม แผน

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					๑	โครงการค่ายเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	เข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางวิชาการ บรรยายให้ ความรู้เรื่องยาเสพติด กิจกรรม สันตนาการ กิจกรรมสร้างจิต อาสา ฯ	มิ.ย.-๖๘	๖๐,๐๐๐					/		
๒	โครงการจิตแจ่มใส ใน วัยผู้สูงอายุ	กิจกรรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตแก่ ผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนา	เม.ย.-๖๘	๔๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษา			การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ ตามแผน
๓	โครงการฝึกอบรม ทักษะการนวดแพทย์ แผนไทย	อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะ การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ	ม.ค.-๖๘	๒๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ ดำเนินงานฯ
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประกอบด้วยฐานกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ความบันเทิงควบ คู่ กัน ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง	ม.ค.-๖๘	๑๒๐,๐๐๐	/					/	๑๑๙,๙๕๖.๐๐	๔๔	กอง การ ศึกษา	/		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๕	โครงการสนับสนุน กิจกรรมโรงเรียนจิต แจ่มใสวัยเกษียณ	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้ง ด้านโภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ พืชสมุนไพร กิจกรรมสาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับ เด็กเยาวชน การส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข	ก.ย.-๖๘	๕๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร.	ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	มี.ค.-๖๘	๑๗๐,๐๐๐	/					/	๑๖๙,๘๑๔.๐๐	๑๘๖	สำนักปลัดฯ	/		โอนงบเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการอันเกี่ยวเนื่อง กับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยก่อนเกิดเหตุและหลัง เกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย ฯลฯ	ก.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๓	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วน ตำบล บ้านนิคม หลักสูตร ทบทวน	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านนิคม ในการ เตรียมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ	มี.ย.-๖๘	๕๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลบ้านนิคม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านนิคม เช่น ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล กรีฑา กีฬา พื้นบ้าน และอื่นๆ	มี.ย.-๖๘	๓๕๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๓๕๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			
๒	โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสำหรับผู้ สูงอายุในเขตพื้นที่	เม.ย.-๖๘	๕๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๕๕,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานภายนอก	จัดส่งนักกีฬาของตำบลบ้าน นิคม เข้าร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก	ก.ย.-๖๘	๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๕,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			
๔	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ดูแลรักษา สนาม กีฬาากลางตำบลบ้าน นิคม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา สนามกีฬาากลางตำบลบ้านนิคม และบริเวณรอบๆ ให้มี สภาพแวดล้อม เหมาะสม สวยงาม และมีสภาพพร้อมใช้งาน	ก.ย.-๖๘	๔๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ		/	
๕	โครงการเมล็ดสัมพันธ์	บรรยายชีวประวัติ หลักรหัสสอน หลักปฏิบัติ คุณงามความดี การ ดำรงชีวิตของศาสดามูฮัมหมัด	ก.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			
๖	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเล่น มหรสพ และศิลปะ พื้นบ้าน	อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการรำ มโนราห์แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่	ก.ย.-๖๘	๑๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			
๗	โครงการส่งเสริม ประเพณีเข้าพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวาย เทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา กิจกรรมทางศาสนา	ก.ค.-๖๘	๒๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๒๕,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๘	โครงการส่งเสริม ประเพณีชักพระ	กิจกรรมการตกแต่งเรือพระ การ แห่เรือพระ กิจกรรมทางศาสนา	ต.ค.-๖๗	๔๐,๐๐๐		/				/	๒๘,๒๖๕.๐๐	๑๑,๗๓๕	กอง การ ศึกษาฯ	/		โอน งบประมาณ เนื่องจากไม่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ
๙	โครงการส่งเสริม ประเพณีบุญทานไฟ	กิจกรรมสาธิตการทำขนมจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน กิจกรรมการตักบาตร พิธีกรรม	ธ.ค.-๖๗	๓๕,๐๐๐	/					/	๓๔,๙๗๖.๐๐	๒๔	กอง การ ศึกษาฯ	/		
๑๐	โครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง การแสดงของ นักเรียน การแสดงของกลุ่ม องค์กรต่างๆ กิจกรรมลอยกระทง	พ.ย.-๖๗	๑๑๐,๐๐๐	/					/	๑๐๙,๗๑๑.๐๐	๒๘๙	กอง การ ศึกษาฯ	/		
๑๑	โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณีเทศกาล ประเพณีเทศกาลเดือน อำเภอบางขัน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล เดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๘	ก.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐	/					/	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐	กอง การ ศึกษาฯ	/		
๑๒	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลวันมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และ แห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และ แห่ผ้าห่มพระพุทธรูป ลือลือศรีธรรมนครอัคร มหามิ่งมงคล อำเภอบางขัน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาล วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และแห่ผ้าห่ม องค์พระพุทธรูปลือลือศรีธรรมนคร อัครมหามิ่งมงคล อำเภอบางขัน ประจำปี ๒๕๖๘	ก.พ.-๖๘	๕๕,๐๐๐	/					/	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐	กอง การ ศึกษาฯ	/		
๑๓	โครงการอุดหนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค.-๖๗	๕๐,๐๐๐	/					/	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	กอง การ ศึกษาฯ	/		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชนในตำบล	อบรมเรียนรู้ทักษะการทำงานที่ กำลังเป็นที่นิยมด้วยการฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถนำความรู้ไป ประกอบอาชีพ	พ.ค.-๖๘	๒๕,๐๐๐	/					/	๑๘,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	/		

๓.๒ แผนการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ และชีวภาพ	ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้าน การเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง	ม.ค.-๖๘	๑๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการไม่ เป็นไปตาม กำหนดการ แผนการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ข้าง ทางสายหลัก ที่ สาธารณะ ห้วยไร่ปลาย สวน ครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ข้าง ทางสายหลัก และพื้นที่สาธารณะ ต่างๆ	ส.ค.-๖๘	๒๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันการตัดไม้ ทำลายป่าและป้องกัน ไฟป่า	รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สร้าง เครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่ป่าในเขต บ้านนิคม	ก.พ.-๖๘	๑๕,๐๐๐	/					/	๑๔,๘๔๐.๐๐	๑๖๐	สำนักปลัดฯ	/		
๓	โครงการ รัักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เชิญชวน เด็ก เยาวชน ประชาชน หน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้	ก.ค.-๖๘	๒๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๔	โครงการรักษาความ สะอาดบริเวณสองข้าง ทางถนนและพื้นที่ สาธารณะในเขตพื้นที่	ดำเนินกิจกรรมรักษาความ สะอาดบริเวณสองข้างทางถนน และพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูก สุขลักษณะ	ก.ค.-๖๘	๓๐,๐๐๐	/					/	๒๐,๔๗๐.๐๐	๙,๕๓๐	สำนักปลัดฯ			อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและ องค์ประกอบของการพัฒนางาน ด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการฯ แบบบูรณาการ ความเข้าใจในการ ใช้ประโยชน์และความสำคัญของ พันธุกรรมพืชและทรัพยากร	มี.ย.-๖๘	๒๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			
๖	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพิ่ม เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมตาม เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย	ก.ย.-๖๘	๓๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		ในการดำเนินการ					สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	มี (ระบุ)	ไม่มี						
๑	โครงการรณรงค์และให้ ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการและลดมลพิษ	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	ก.ย.-๖๘	๑๓,๐๐๐		/				/	๘,๗๔๐.๐๐	๓,๒๖๐	สำนักปลัดฯ			
๒	โครงการรณรงค์การ ปลูกจิตสำนึกการคัด แยกขยะให้กับครัวเรือน	รณรงค์ประชาชนในการปลูก จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก	ก.ย.-๖๘	๓๕,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)		(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)		มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
					ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ								
๑	โครงการบูรณาการ แผนชุมชนเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินกิจกรรมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล และการบูรณา การแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ธ.ค.-๖๗	๑๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การ ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานฯ
๒	โครงการอบรมให้ ความรู้และส่งเสริม เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนคนรุ่น ใหม่ ถึงความสำคัญของการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข การแสดงความคิดเห็น ทางการเมืองฯ	ก.พ.-๖๘	๓๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การ ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานฯ
๓	โครงการ อบรม. พบ ประชาชน	รับให้บริการต่างๆ ให้ความรู้ รับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน แลกงนโยบายของ ผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ผลการ ปฏิบัติงานและภารกิจของ อบรม.	ก.ย.-๖๘	๒๘,๐๐๐	/					/	๒๗,๘๘๐.๐๐	๒๐	สำนักปลัดฯ	/		โอน งบประมาณ เพิ่ม ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔	โครงการพัฒนาเพื่อ เพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินกิจกรรม อบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	มี.ค.-๖๘	๑๓๐,๐๐๐		/				/	ยังไม่มีเบิกจ่าย	๑๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ			การดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	กำหนดการ ดำเนิน แล้วเสร็จ	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (แรก)		รอบ ๖ เดือน (หลัง)		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ (ตามเป้าหมาย)		หมายเหตุ
					(ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	(เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘)	มี (ระบุ)	ไม่มี				สำเร็จ	ไม่สำเร็จ	
๑	ถังน้ำ	จัดซื้อถังน้ำ จำนวน ๑๐ ใบ เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในการขาด แคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค โดยมีคุณสมบัติดังนี้ แบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	ก.พ.-๖๘	๗๐,๐๐๐	/					/	๔๓,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐	สำนัก ปลัดฯ	/		

