

ผลการดำเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปดทิศเหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. สายแนวแปดทิศเหนือ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้ว บดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรังละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๙๖๐๐๐	/		๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๔๙๕๐๐๐	๑๐๐๐	กองช่าง		/	/		๓๑ ธ.ค. ๖๖	ไม่มี	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางปุด	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางปุด โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้ว บดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรังละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๖๐๐๐	/		๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	๔๙๕๐๐๐	๑๐๐๐	กองช่าง		/	/		๓๑ ม.ค. ๖๗	ไม่มี	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนว ๗ ทิศใต้ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนว ๗ ทิศใต้ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้ว บดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๖๐๐๐	/		๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	๔๙๔๙๐๐	๑๑๐๐	กองช่าง		/	/		๓๑ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนว ทิศเหนือ-คลองลำดิ่ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแนว ทิศเหนือ-คลองลำดิ่ง โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๖๐๐๐	/		๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	๔๙๔๙๐๐	๑๑๐๐	กองช่าง		/	/		๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านนิคมกำหนด)	๔๙๘๐๐๐	/		๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	๔๙๗๐๐๐	๑๐๐๐	กองช่าง		/	/		๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่มี	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๙	โครงการบุกเบิกถนนสายสามทิศใต้	บุกเบิกถนนสายสามทิศใต้ โดยทำการบุกเบิก เขตทางกว้างประมาณ ๑๐ เมตร ทำคันทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เกรตปรับแต่งคันทางแล้ว บดทับวางท่อ คสล. จำนวน ๓ จุด ทำผิวทาง หินผุกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด)	๔๙๗๐๐๐	/		๑ มี.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	๔๙๕๐๐๐	๒๐๐๐	กองช่าง		/	/		๓๑ มี.ค. ๖๗	ไม่มี	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เด็กใน ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านนิคม	๙๑๙๑๓๕	/		๑ ต.ค.๖๖ และ ๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ พ.ย.๖๖ และ ๓๐ มิถุนายน ๖๗	๗๖๐๔๙๙	๑๕๘๖๓๖	กองการศึกษาฯ		/	/		๓๐ พ.ย. ๖๖ และ ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	
๒	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้	ส่งเสริม สร้างทักษะ การเรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน	๑๕๐๐๐	/		๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๔๒๑๐	๗๙๐	กองการศึกษาฯ		/	/		๓๑ มี.ค. ๖๗	ไม่มี	
๓	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการอบรม รณรงค์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคฯ แก่เด็กและผู้ปกครอง และ/หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๐๐๐	/		๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	๕๙๔๐	๙๐๖๐	กองการศึกษาฯ		/	/		๓๐ พ.ย. ๖๖	ไม่มี	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านโภชนาการและด้านการดูแลช่องปาก	๑๕๐๐๐	/		๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	๖๘๙๐	๘๑๑๐	กองการศึกษาฯ		/	/		๓๑ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด ศพด. บ้านนิคม จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศพด.บ้านนิคม ศพด. นาดำเสา และนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสมสรร โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน และโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน	๑๓๓๕๕๘๐	/		๑ ต.ค.๖๖ และ ๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ พ.ย. ๖๖ และ ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๑๒๑๑๙๑๕	๑๒๓๖๖๔.๘๘	กองการศึกษา		/	/		๓๐ พ.ย. ๖๖ และ ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนิคม	๒๖๘๕๖๐๐	/		๑ ตุลาคม ๖๖ และ ๑ พ.ค.๖๗	๓๐ พ.ย. ๖๖ และ ๓๐ มิ.ย. ๖๗	๒๖๒๐๖๗๒	๖๔๙๒๘	กองการศึกษา		/	/		๓๐ พ.ย. ๖๖ และ ๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	
๗	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม	อบรมให้ความรู้การปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม การปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกต้อง	๑๕๐๐๐	/		๑ ก.พ. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	๑๔๙๔๐	๖๐	กองการศึกษา		/	/		๒๙ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	กิจกรรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลโรคเอดส์ -รณรงค์ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันตนเอง และพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์	๔๐๐๐๐	/		๑ ส.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	๐	๔๐๐๐๐	สำนักปลัดฯ		/	/		ไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ	ไม่มี	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้าและการป้องกัน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐๐๐๐	/		๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	๙๙๗๑๐	๒๙๐	สำนักปลัดฯ		/	/		๓๐ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	
๓	โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และพาหะนำโรคในชุมชน	รณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงกำจัดสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงก่อให้เกิดพาหะนำโรค	๓๕๐๐๐	/		๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	๑๖๑๒๐	๑๘๘๘๐	สำนักปลัดฯ		/	/		๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด	๑๕๐๐๐	/		๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	๑๕๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๓๑ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	
๒	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน โดยการเรียนรู้การสานตะกร้า	๒๐๐๐๐	/		๑ ก.พ. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	๒๐๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๒๙ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	
๓	โครงการจิตแจ่มใส ในวัยผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมทางศาสนา	๕๐๐๐๐	/		๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	๔๘๘๙๐	๑๑๑๐	กองการศึกษาฯ	/	/	/	/	๓๐ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	
๔	โครงการฝึกอบรมทักษะการนวดแพทย์แผนไทย	อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะการนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพ	๒๐๐๐๐	/		๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐	๒๐๐๐๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	ไม่ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่มี	
๕	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านและตำบล	ฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๖๐๐๐	/		๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย. ๖๗	๐	๓๖๐๐๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	ไม่ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่มี	

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประกอบด้วยฐานกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ความบันเทิงควบคู่กันตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง และประชาชนในเขตตำบล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน	๑๑๕๐๐๐	/		๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๑๕๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ		/	/		๓๑ ม.ค. ๖๗	ไม่มี	
๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณ	อบรมให้ความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติกายบริหาร กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	๔๐๐๐๐	/		๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๗๖๕๐	๒๒๓๕๐	สำนักปลัดฯ		/	/		ดำเนินการทั้งหมด ๕ ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ	ไม่มี	
๘	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการคนพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ	อบรมให้ความรู้แก่คนพิการและให้ความรู้ในการดูแลคนพิการ การฝึกทักษะพื้นฐาน เช่น ทักษะการดำรงชีวิต การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น	๑๕๐๐๐	/		๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	๐	๑๕๐๐๐	สำนักปลัดฯ		/	/	๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่มี	ไม่ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร.	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๙๐๐๐๐	/		๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๖๐๔๐	๕๓๙๖๐	สำนักปลัดฯ		/	/	๓๑ มี.ค. ๖๗	ไม่มี		
๒	โครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	จัดตั้งด้านชุมชนเพื่อบริการ ช่วยเหลือ การสอบถามเส้นทางและอำนวยความสะดวกภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ในช่วงเทศกาล	๒๐๐๐๐	/		๑๖.ค.๖๖ และ ๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗ และ ๓๐ เม.ย. ๖๗	๑๑๖๔๐	๘๓๖๐	สำนักปลัดฯ		/	/		๓๑ ม.ค. ๖๗ และ ๓๐ เม.ย. ๖๗	ไม่มี	

๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๓	โครงการอื่นเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย วาตภัยอุทกภัย ฯลฯ	๔๐๐๐๐	/		๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	๐	๔๐๐๐๐	สำนักปลัดฯ		/	/		ไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่มี	
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ	๘๕๐๐๐	/		๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๘๔๙๙๐	๑๐	สำนักปลัดฯ		/	/		๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการกีฬาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน เช่น ฟุตบอล เปตอง กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน และอื่นๆ	๑๐๐๐๐๐	/		๑ มิ.ย. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	๐	๑๐๐๐๐๐	กองการศึกษาฯ		/	/		โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ (เนื่องจากไม่ดำเนินการโครงการ)	ไม่มี	
๒	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น วิ่งเปี้ยว ขว้างบอลใส่ตะกร้า ชักกะเย่อ เป็นต้น	๓๕๐๐๐	/		๑ ม.ค. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	๐	๓๕๐๐๐	กองการศึกษาฯ		/	/		โอนลด ๓๕,๐๐๐ (เนื่องจากไม่ดำเนินการโครงการใน)	ไม่มี	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านนิคม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนิคม เช่น ฟุตบอล เปตอง วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้าน และอื่นๆ	๓๕๐๐๐๐	/		๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๓๔๖๔๗๓	๓๕๒๗	กองการศึกษาฯ		/	/		๓๑ มี.ค. ๖๗๘	ไม่มี	ตั้งงบไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นมหรสพ และศิลปะพื้นบ้าน	อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการรำนโนราห์แก่ เด็กเยาวชน ประชาชนในพื้นที่	๑๕๐๐๐	/		๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๑๘๔๐	๓๑๖๐	กองการศึกษา		/	/		๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา กิจกรรมทางศาสนา	๒๕๐๐๐	/		๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	๒๔๙๔๔	๕๖	กองการศึกษา		/	/		๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่มี	
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	กิจกรรมการตกแต่งเรือพระ การแห่เรือพระ กิจกรรมทางศาสนา	๔๕๐๐๐	/		๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ต.ค. ๖๖	๘๙๒๐	๓๖๐๘๐	กองการศึกษา		/	/		๓๑ ต.ค. ๖๖	ไม่มี	
๙	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญทานไฟ	กิจกรรมสาธิตการทำขนมจากปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน กิจกรรมการดับบาตรพิธีกรรมทางศาสนา	๔๕๐๐๐	/		๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๔๒๐๖๒	๒๙๓๘	กองการศึกษา		/	/		๓๑ ธ.ค. ๖๖	ไม่มี	
๑๐	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมประกวดหุ่นน้อยนพมาศประกวดกระทง การแสดงของนักเรียน การแสดงของกลุ่มองค์กรต่างๆ กิจกรรมลอยกระทง	๑๑๖๐๐๐	/		๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	๑๐๗๘๔๐	๘๑๖๐	กองการศึกษา		/	/		๓๐ พ.ย. ๖๖	ไม่มี	ตั้งบไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐ บาท
๑๑	โครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	อุดหนุนโครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๗ อำเภอบางขัน	๓๐๐๐๐	/		๑ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐๐๐๐	๐	กองการศึกษา		/	/		๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑๒	โครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	อุดหนุนโครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๕๕๐๐๐	/		๑ ก.พ. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	๕๕๐๐๐	๐	กองการศึกษา		/	/		๒๙ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑๓	โครงการอุดหนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน พ.ศ.๒๕๖๖	๔๒๕๐๐	/		๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๖	๓๘๖๐๐	๓๙๐๐	กองการศึกษา		/	/		๓๐ ต.ค. ๖๖	ไม่มี	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบล	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมหม้อแกง ขนมทองหยิบทองหยอด สามารถนำทักษะความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได้	๒๐๐๐๐	/		๑ ก.พ. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	๑๙๘๑๓	๑๘๗	สำนักปลัดฯ		/	/		๒๙ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	

๓.๒ แผนการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์และชีวภาพ	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง	๑๕๐๐๐	/		๑ ก.พ. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	๕๙๕๐	๙๐๕๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๒๙ ก.พ. ๖๗	ไม่มี	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ข้างทางสายหลัก ที่สาธารณะหัวไร่ปลายสวน ครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	กิจกรรมถนนสวย โดยดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ข้างทางสายหลัก และพื้นที่สาธารณะต่างๆ	๒๕๐๐๐	/		๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๒๔๑๑๐	๘๙๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน การตัดไม้ทำลายป่าและป้องกันไฟป่า	รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้	๒๐๐๐๐	/		๑ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๗๖๐๐	๒๔๐๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่มี	

๔.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๓	โครงการ รักษา รักษา	เชิญชวนประชาชน หน่วยงานราชการให้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่	๓๐๐๐๐	/		๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	๒๔๗๘๐	๕๒๒๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๓๑ ก.ค. ๖๗	ไม่มี	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๔	โครงการรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ	ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ	๕๐๐๐๐	/		๑ ส.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	๑๗๒๒๐	๓๒๗๘๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๓๑ ส.ค. ๖๗	ไม่มี	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรอบแนวคิดและองค์ประกอบของการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการฯ แบบบูรณาการ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร	๓๐๐๐๐	/		๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	๐	๓๐๐๐๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ไม่มี	ไม่ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๗

๔.๒ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการรณรงค์การปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะให้กับครัวเรือน	(กิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) รณรงค์ให้ประชาชนนำวัสดุของเหลือใช้มาตัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓ Rs	๔๐๐๐๐	/		๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๗	๑๑๕๐๐	๒๘๕๐๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	๓๑ ม.ค. ๖๗	ไม่มี	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการบูรณาการแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐๐๐		/	๑ ต.ค. ๖๖	๓๑ ธ.ค. ๖๖	๐	๑๐๐๐๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	ไม่ดำเนินโครงการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่มี	
๒	โครงการ อบต. พบประชาชน	ออกพื้นที่เพื่อให้บริการต่างๆ ให้ความรู้ รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน แลกเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร และ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและ การกิจของ อบต.	๑๕๐๐๐		/	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๗	๐	๑๕๐๐๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	/	ไม่ดำเนินโครงการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ไม่มี	
๓	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของ อบต.	กิจกรรมปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลบ้านนิคม	๕๐๐๐๐	/		๑ มี.ย. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๗	๔๖๙๑๐	๓๐๙๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	๓๐ มี.ย. ๖๗	ไม่มี	ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท	
๔	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินกิจกรรม อบรม ทักษะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๒๕๐๐๐๐	/		๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	๑๕๓๓๔๐	๙๖๖๖๐	สำนักปลัดฯ	/	/	/	๓๑ มี.ค. ๖๗	ไม่มี		

ครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	การดำเนินงานโครงการ		ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินโครงการ (ตามเป้าหมาย)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด				มี (ระบุ)	ไม่มี	สำเร็จ	ไม่สำเร็จ			
๑	ชุดเครื่องเล่นสนาม	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑ ชุด สำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนิคม -ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ x ๓๘๐ x ๓๒๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย สไลเดอร์ กระดานลื่น ปีน ป่าย ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ ปราศจากสิ่งเจือปน	๑๐๐๐๐๐	/		๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	๘๘๐๐๐	๒๐๐๐	กองการศึกษาฯ		/	/		๓๑ พ.ค. ๖๗	ไม่มี	