



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ นศ ๗๙๕๐๑/ ๔๕๒

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นั้น


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....   
(นายอนุเชษฐ์ ไชยสร)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต..... 


(ลงชื่อ).....   
(นางสาววรรณดี สุวรรณภักดี)


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม..... 

(ลงชื่อ).....   
(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม..... 

(ลงชื่อ).....   
(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

สรุปผลการดำเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ/ที่อนุมัติดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่อนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	
				งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ
<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๙,๒๖๙,๑๐๐	๔	๗,๐๐๓,๐๐๐	๒,๒๖๖,๑๐๐
<b>๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม</b>					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๗	๔,๕๗๐,๕๕๐	๓	๒,๒๐๓,๓๕๕	๒,๓๖๗,๑๙๕
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗	๒๒๖,๕๘๐	-	-	๒๒๖,๕๘๐
๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๑๙๐,๐๐๐	-	-	๑๙๐,๐๐๐
๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๔๕๕,๐๐๐	๑	๔๖,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐
<b>๓ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ</b>					
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑๒,๕๐๐	-	-	๑๒,๕๐๐
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐
<b>๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๕๓,๐๐๐	๑	๑๓,๒๒๐	๓๙,๗๘๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐
<b>๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล</b>					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๓๔๕,๐๐๐	-	-	๓๔๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๔</b>	<b>๑๕,๒๙๖,๗๓๐</b>	<b>๙</b>	<b>๙,๒๖๕,๕๗๕</b>	<b>๖,๐๓๑,๑๕๕</b>

**บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์**

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนรายการที่อนุมัติดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่อนุมัติ	จำนวนรายการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	
				งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๙	๘๑,๐๐๐	๕	๒๗๐๐๐	๕๔,๐๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๗๗๐,๐๐๐	-	-	๗๗๐,๐๐๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๙,๕๓๐	๑๐,๔๗๐
๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓	๒๒๐,๕๐๐	๑	๑๒๕,๖๐๐	๙๔,๙๐๐
๕. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒	๔๘,๙๐๐	-	-	๔๘,๙๐๐
๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	๖	๙๐,๕๐๐	-	-	๙๐,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๒</b>	<b>๑,๒๓๐,๙๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๑๖๒,๑๓๐</b>	<b>๑,๐๖๘,๗๗๐</b>

ผลการดำเนินงาน บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ พร้อมกำแพงกันดิน บริเวณอาคารที่ ทำการ อบต.บ้านนิคม	ก่อสร้างอาคารที่จอดรถพร้อมกำแพงกันดิน บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.บ้านนิคม โดยทำ การก่อสร้างที่จอดรถ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร โครงหลังคาเหล็ก พร้อม ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ถมดินปรับระดับ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	/				๔๙๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ควนนกหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนนกหว้า โดยทำ การเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับถม หินลูกรังคั่นทางหลังท่อพร้อมลาดคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะ ทำผิวทาง คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรังละ ๐.๕๐ เมตร (หรือ มีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตาราง เมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐	/				๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายช่องเหียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเห ียง โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้ว บดทับ ทำผิวทาง คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินลูกรังละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๘,๐๐๐	/					๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางตาแหก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางตาแหก โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๓,๐๐๐		/				๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจวง หมู่ที่ ๔ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐		/				๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไต้ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไต้ หมู่ที่ ๑๒ โดยทำการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ทำผิวทาง คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวทาง คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐		/				๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายแนวสลิปทิตเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตอนที่ ๒	บุกเบิกถนนสายแนวสลิปทิตเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตอนที่ ๒ โดยทำการบุกเบิกทำคันทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร เกรดปรับแต่งคันทางแล้วบดทับ ทำผิวทาง หินผุกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กว้างหมด)	๒๖๖,๐๐๐		/				๒๖๖,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองลำตัง ตำบลบ้านนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองลำตัง ตำบลบ้านนิคม	๙๑๕,๑๐๐	/				๙๑๓,๐๐๐	๒,๑๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายแนวทิตใต้ หมู่ที่ ๔-๑๑ ตำบลบ้านนิคม จำนวน ๗ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายแนวทิตใต้ หมู่ที่ ๔-๑๑ ตำบลบ้านนิคม จำนวน ๗ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ ตารางเมตร	๕,๑๐๔,๐๐๐	/				๕,๑๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

### ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองเพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านโภชนาการและด้านการดูแลช่องปาก	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ให้เด็กใน ศพต. ในสังกัด อบต.บ้านนิคม	๗๕๒,๓๐๐	/				๓๗๔,๗๖๕	๓๗๗,๕๓๕	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้	ส่งเสริม สร้าง ทักษะชีวิตและการเรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน	๒๕,๐๐๐		/				๒๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน สังกัด ศพต. บ้านนิคม จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศพต.บ้านนิคม ศพต. นาตาเสา และนักเรียน ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนสมสรร โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน และโรงเรียนบ้านนาตาเสา	๑,๓๐๖,๘๕๐	/				๖๕๔,๖๙๐.๔๐	๖๕๒,๑๕๙.๖๐	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนิคม	๒,๔๔๔,๔๐๐	/				๑,๑๗๓,๙๐๐	๑,๒๗๐,๕๐๐	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านจริยธรรมอิสลามตามหลักศาสนา เรียนรู้และฝึกศาสนกิจที่ถูกต้อง เข้าถึงชุมชน เสริมสร้างความเข้าใจ สนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแนวพุทธสังคมนิยม	๑๒,๐๐๐		/				๑๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

## ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

### ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องพิษสุนัขบ้าและการป้องกันเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐		/				๙๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค ไข้หวัดนก เป็นต้น	๓๐,๐๐๐		/				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

## ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

### ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	ฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาให้นักเรียน เด็ก และเยาวชนสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	๖๐,๐๐๐		/				๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจิตแจ่มใส ในวัยผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ/ประกวดผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐		/				๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้ชีวิตตามหลักความพอเพียง	๑๓,๐๐๐		/				๑๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการภูมิคุ้มกันดี ครอบครัวมีสุข	กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง	๑๓,๕๘๐		/				๑๓,๕๘๐	สำนักปลัดฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบล	๑๐,๐๐๐		/				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสำคัญของตนเอง พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้ประชาชนในเขตตำบล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐		/				๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนจิตแจ่มใสวัยเกษียณ	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ มีทักษะ สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง สร้างเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	๓๐,๐๐๐		/				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

๒๒๖,๕๘๐

## ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

### ๒.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร. พร้อมจัดตั้งศูนย์วิทยุของตำบลบ้านนิคม	ให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัยอันตราย ลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่างๆ	๖๐,๐๐๐		/				๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนิคม ตำบลบ้านนิคม หลักสูตรทบทวน	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านนิคม ในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ	๖๐,๐๐๐		/				๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการอันเนื่องมาจากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เช่น อัคคีภัย วาตภัยอุทกภัย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐		/				๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการอันเนื่องมาจากการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	เพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมา ตลอดจนบรรเทา และแก้ไขปัญหาการเดินทาง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	๒๐,๐๐๐		/				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

## ๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคม

### ๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการกีฬาเด็กและเยาวชน	ส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ห่างไกลอบายมุข โดยจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน และอื่นๆ	๖๐,๐๐๐		/				๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๓๕,๐๐๐		/				๓๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๓	โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก	จัดส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน	๒๐,๐๐๐		/				๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา สนามกีฬาากลางตำบลบ้านนิคม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา สนามกีฬาากลาง ตำบลบ้านนิคม และบริเวณรอบๆ ให้มี สภาพแวดล้อม เหมาะสม สวยงาม และมี สภาพพร้อมใช้งาน	๕๐,๐๐๐	/				๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการเล่น มหรสพ และศิลปะพื้นบ้าน	อบรมให้ความรู้/จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรำโนราห์ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้าน ภาคใต้	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมทางศาสนา	๒๐,๐๐๐		/				๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	กิจกรรมการตกแต่งเรือพระ การแห่เรือพระ กิจกรรมทางศาสนา	๓๐,๐๐๐		/				๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญทานไฟ	กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาดการทำ ขนมหจากประชาชนชาวบ้าน	๕๐,๐๐๐		/				๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๙	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมประกวดกระทง การแสดงของ นักเรียน การแสดงของกลุ่มองค์กรต่างๆ	๕๐,๐๐๐		/				๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๐	โครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเทศกาลวัน มาฆบูชาแห่งชาติ	อุดหนุนโครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชา แห่ง ฟ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช และแห่ผ้าห่ม	๕๕,๐๐๐		/				๕๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๑	โครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือน สิบ	อุดหนุนโครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อ. บางขัน	๓๐,๐๐๐		/				๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๒	โครงการอุดหนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบางขันโครงการ อุดหนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีชักพระ อำเภอบางขัน	๔๐,๐๐๐		/				๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### ๓.๑ แผนการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ	อบรมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีทำ การเกษตรแบบอินทรีย์ ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่	๑๒,๕๐๐		/				๑๒,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผูกผ้า จับจีบผ้าขึ้น	ฝึกอบรมเกี่ยวกับการผูกผ้า จับจีบผ้าขึ้น	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการปลูกต้นไม้ข้างทางสายหลักที่สาธารณะ ห้วยไร่ปลายสวนครอบคลุมทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน	ดำเนินกิจกรรมปลูก ต้นไม้ข้างทางสายหลักที่สาธารณะห้วยไร่ปลายสวนและป่าชุมชน	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการ รักรักษา รักรักษา รักษาแผ่นดิน	เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ปรับสถานที่ให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๓	โครงการรักษาความสะอาดบริเวณ สองข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะใน เขตพื้นที่	ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณสอง ข้างทางถนนและพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่	๑๕,๐๐๐	/				๑๓,๒๒๐	๑,๗๘๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ สู่แหล่งธรรมชาติ	กิจกรรมส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่ง ธรรมชาติ	๘,๐๐๐		/				๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์การปลูกจิตสำนึกการ คัดแยกขยะให้กับครัวเรือน	อบรมให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะ ภาคครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพกระบวนการจัดการขยะในชุมชน	๒๕,๐๐๐		/				๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

#### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใน ตำบล	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

### ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ษ.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการ อบต. พบประชาชน	ออกพื้นที่เพื่อให้บริการหรือให้ความรู้ รับฟัง ปัญหาความต้องการ แลกงนโยบายและ ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและภารกิจ ของ อบต.กับประชาชน	๒๐,๐๐๐		/				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบและอำนาจหน้าที่ ของ อบต.	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	๑๐,๐๐๐		/				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากร	จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	๑๖๐,๐๐๐		/				๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาตำบล	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินกิจกรรม ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการบูรณาการ แผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐		/				๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการ ใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ของ อบต.บ้านนิคม	๑๕๐,๐๐๐		/				๑๕๐,๐๐๐	กองคลัง	

บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(๑.๑) งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๐๐๐	/				๑,๙๐๐	๑๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนผสม ๓ ฟุต	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนผสม ๓ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	๖,๕๐๐	/				๖,๕๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โต๊ะทำงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	/				๕,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัดฯ	

(๑.๒) งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๖,๔๐๐	/				๖,๔๐๐	๐	กองคลัง	

๒.) แผนงานการศึกษา

(๒.๑) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๖,๔๐๐	/				๖,๔๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	ถังน้ำ	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ	๒๐,๗๐๐		/				๒๐,๗๐๐	กอง	
๓	ปั้มน้ำ	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐		/				๘,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	

### ๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

#### (๓.๑) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	ตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต	จัดซื้อบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐		/				๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนผสม ๓ ฟุต	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนผสม ๓ ฟุต จำนวน ๒ ตู้	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	กองช่าง	

### ๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

#### ๑.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

##### (๑.๑) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หลังคาอลูมิเนียม	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน หลังคา อลูมิเนียม	๗๗๐,๐๐๐		/				๗๗๐,๐๐๐	กองช่าง	

### ๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

#### ๑.) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

##### (๑.๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	เลื่อยโซยนต์	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	/				๙,๕๓๐	๑๐,๔๗๐	สำนักปลัดฯ	จัดซื้อไป ๑ เครื่อง

#### ๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

##### ๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

##### (๑.๑) งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				(ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		(เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)					
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	/				๑๒๕,๖๐๐	๒๔,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	

##### ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

##### (๒.๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				(ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		(เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)					
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๕๕,๕๐๐		/				๕๕,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	

##### ๓) แผนงานการศึกษา

##### (๓.๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				(ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		(เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)					
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	ลำโพงอเนกประสงค์	จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์ ๑๕ นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไม้ค้อย	๑๕,๐๐๐		/				๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	



## ๕. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

### ๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

#### (๑.๑) งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๕ - ก.ย.๖๕)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ ตัวจำนวน ๑ เครื่อง	๓๓,๖๐๐		/				๓๓,๖๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๑๕,๓๐๐		/				๑๕,๓๐๐	สำนักปลัดฯ	

## ๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

### ๑.) แผนงานบริหารงานทั่วไป

#### (๑.๑) งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐		/				๒๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด	๗,๕๐๐		/				๗,๕๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	สแกนเนอร์	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๐๐๐		/				๒๙,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

## ๒.) แผนงานการศึกษา

## (๒.๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)		รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๔ - ก.ย.๖๔)		งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐		/				๒๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐		/				๗,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๓	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐		/				๖,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	